

zum Funktionsheizen des Zementfließestrichs

UZIN SC 946

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- ▶ Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- ▶ Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“.
- ▶ Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren, sind die Räume in geeigneter Weise zu lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- ▶ Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. ä. sein.
- ▶ Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

AUFTRAGGEBER:

BAUVORHABEN | GEBÄUDE:

BAUABSCHNITT:

RAUM:

DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG:

Heizsystem: _____ Estrichnenndicke (incl. Rohr) in cm: _____ Rohrüberdeckung in cm: _____

TAG:	DATUM:	ABLAUF:	AUSGEFÜHRT DURCH:
		Einbaudatum letzter Einbautag	
TAG 1 – 8		Liegezeit	
TAG 9		Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur	
TAG 10		Vorlauftemperatur anheben auf 35 °C	
TAG 11		Vorlauftemperatur von 35 °C halten	
TAG 12		Vorlauftemperatur auf 25 °C absenken	
TAG 13		Vorlauftemperatur von 25 °C halten	
TAG 14		Ende des Funktionsheizens. CM-Messung bei Bedarf durchführen (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen).	

WICHTIG:

- ▶ Die Belegreife ist erreicht, wenn die geforderte Restfeuchte (CM-Messung) erreicht ist. Die CM-Messung wird, wie in der Arbeitsanweisung CM Messung beschrieben, mit einer Einwaage von 50 g und Ablesezeit nach 10 min. durchgeführt
- ▶ Die CM-Messung nur an den gekennzeichneten Messstellen durchführen.
- ▶ Produktdatenblatt des eingesetzten Produkts beachten.

UZIN SC 946

BELEGREIFE ERREICHT AM: _____

BEGINN DER OBERBODENVERLEGUNG: _____

BESTÄTIGUNG DER DURCHGEFÜHRTEN MASSNAHMEN:

ORT, DATUM HEIZUNGSBAUER STEMPEL | UNTERSCHRIFT

ORT, DATUM OBERBODENLEGER STEMPEL | UNTERSCHRIFT

ORT, DATUM BAULEITER / ARCHITEKT STEMPEL | UNTERSCHRIFT

ORT, DATUM BAUHERR / AUFTRAGGEBER STEMPEL | UNTERSCHRIFT